

ПЛАНЫ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 2013 году

Адрес дома (улица)	№ дома	Наименование ремонтных работ	Стоимость ремонта, руб	Источник финансирования	Сроки выполнения	Подрядная организация, предположительно	Выполнение
Нарымская	7	Изготовление проекта на кап ремонт магистралей ХГВ, отопления, канализации	79000	тек ремонт	апр.13	ООО "СибПроектИнжиниринг"	выполнено
		Срочный капитальный ремонт магистралей ХГВ, отопления, канализации в подвальном помещении (софинансирование)	878418,4	тек ремонт	при условии попадания в программу софинансирования		
Нарымская	9	НОВОГО ПРОТОКОЛА НЕТ					
Нарымская	11	Установка пластиковых окон в 1, 2, 3, 4, 6 п.	166707,37	кап ремонт	июл.13	ООО "Сибирский комфорт"	в работе
Сибирская	13	Ремонт кровли согласно деф ведомости	391454,94	кап и тек ремонт до 31.12.2013	авг.13	ООО "Высота"	
Сибирская	17	НОВОГО ПРОТОКОЛА НЕТ					
Сибирская	26	Временный ремонт кровли по деф ведомости					
		Участие в программе по пост 4878, изготовление проекта	55000	не указан	2013 г.	ООО "Архстрой проект"	
		Замена стоячных сборок ХГВ, изоляция магистралей по подвалу	146960	кап ремонт	май.13	ООО "ВиАл-ТЕПЛОКОМФОРТ"	выполнено
Сибирская	28	НОВОГО ПРОТОКОЛА НЕТ					
Сибирская	31						
Сибирская	31а	НОВОГО ПРОТОКОЛА НЕТ					
Сибирская	33	Утепление дверей выходов на чердаки 2, 3, 4, 5 п.	25000	не указан		ООО "СПЛАВ"	
		Ремонт кровли по гарантии				ООО "Высота"	авг.13
		Ремонт перил в 3 подъезде	4200	тек ремонт		ООО "Привокзальный"	
Сибирская	41	ВИДЫ РАБОТ ПОКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА					

Сибирская	49	Замена магистралей и стоячных сборок на стояках ХГВ в подвале и на чердаке	404725	35000 кап рем, ост-тек рем до 31 дек 2013	01.10.2013, обещали в октябре 2013		
Сибирская	51	НОВОГО ПРОТОКОЛА НЕТ, герметизация ввода					
Челюскинцев	4	Ремонт кровли 551 м2	758749,34	кап ремонт	авг.13	ООО "Высота"	в работе
Челюскинцев	6	Подготовка основания для малых форм	27122,72	кап ремонт	СОБСТВЕННИКИ РЕШИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ, но протокола нет		
Челюскинцев	14*1	Изготовление проекта на кап ремонт магистралей ХГВ, отопления, электроснабжения	пока не определена	собранные средства тек ремонта	окт.13	ООО "СибПроектИнжиниринг"	в работе
		Установка прибора учета электроэнергии					
Челюскинцев	18*1	Срочный капитальный ремонт магистральных трубопроводов отопления в подвальном помещении	391000	тек и кап ремонт	июл.13	ООО "ВиАл-ТЕПЛОКОМФОРТ"	в работе
		Срочный капитальный ремонт магистралей ХГВ, канализации в подвальном помещении и проект	1363824,58	кап ремонт	июл.13	ООО "ВиАл-ТЕПЛОКОМФОРТ"	в работе
Челюскинцев	22	Ремонт козырьков над подъездами, ремонт крылец п 4, 5, 6, окраска фасадов под козырьками	46999,71	тек ремонт	июль, август 2013	ООО "Эсвэ Групп"	
Челюскинцев	24	<b>НЕ ОБСЛУЖИВАЕМ</b>					
Челюскинцев	26	Ремонт межпанельных швов	14900	тек ремонт	сен.13	ООО "Высота"	
		Герметизация ввода	45000	тек ремонт		ООО "СПЛАВ"	
Челюскинцев	30						
Челюскинцев	30*1	НОВОГО ПРОТОКОЛА НЕТ					
Челюскинцев	36	Установка пластиковых окон в 1, 2, 3, 4, 5, 6 п.	200054,77	кап ремонт	апр.13	ООО "Сибирский комфорт"	выполнено
		Ремонт лестничных клеток	167310,75	кап+тек ремонт	окт.13	ООО "Высота"	
Челюскинцев	40						

Челюскинцев	44	Герметизация вводов	89800	средства, полученные за аренду	окт.13	ООО "СПЛАВ"	
Вокзальная маг	8*2	Замена стоячных сборок ХГВ	64000				
		Замена стоячных сборок отопления					
		Устройство стокоприемного приемка в подвале					
Ивачева	1						
Ивачева	7						
Ивачева	9						
Ивачева	16	НОВОГО ПРОТОКОЛА НЕТ					
Комсомольский пр.	7	НОВОГО ПРОТОКОЛА НЕТ					
Ленина	25	Установка контейнерной площадки для негабарита	28602,34	средства от ЗАО "МЕДСТРЕМ" и тек ремонт	сен.13	ООО "СПЛАВ"	
Ленина	27	Замена стоячных сборок отопления на чердаке	45552,94 руб	тек ремонт	июл.13	ООО "СК ЭлитСтрой"	в работе
Ленина	29	Ремонт козырька над лоджией кв 32	12928,69	не определен		ООО "Высота"	
		Ремонт козырьков над лоджиями кв 71, 70, 69, 68, 35, 34, 33, подъезды (верх)	124538,48	не определен		ООО "Высота"	
		Ремонт крылец	49601,23	не определен			
		Установка водосточек с подъездных козырьков	8000	тек ремонт			
		Ремонт фасада из облицовочных плиток	39086,63	не определен			
Ленина	32	Герметизация 3-х вводов	68700	тек ремонт	авг.13	ООО "СПЛАВ"	
		Ремонт наружных стен и оконных проемов	82500	тек ремонт	ноя.13		
		Ремонт трещин в плитах перекрытия и перегородках 2-го п.,	66000	тек ремонт	окт.13	ООО "Высота"	
		Ремонт отмостки с приямками	152000	тек ремонт	сен.13	ООО "СПЛАВ"	
		Ремонт входов в подвалы с дверями	58000	тек ремонт	ноя.13	ООО "СПЛАВ"	
		Ремонт деформационных швов	75845,6	тек ремонт	окт.13	ООО "Высота"	
Ленина	53						

Ленина	59	Ремонт лестничных клеток (в т ч полов, стволов муропроводов, замена тамб дверей, зам стеклопакетов 4 шт)	795799,25	тек ремонт	мар.14		
Шамшурина	25						
Шамшурина	27						
Шамшурина	29						
Вокзальная маг	8						
Вокзальная маг	8*1						
Вокзальная маг	6	Установка приборов учета хол воды	57356,98	тек ремонт			
		Замеры сопротивления изоляции	5000	тек ремонт			
		Разделение учета электроэнергии с соседним домом	35000	тек ремонт			
Вокзальная маг	6*2						
Шамшурина	10	Установка общедомового прибора учета эл энергии	49500	тек ремонт	5 мая 13	ООО "Стройинновация"	выполнено
		Устанрвка резервного насоса на холодную воду	50050	тек ремонт	?		
		Ремонт кровли над п 1 (кв 50, 51)	139700	тек ремонт	сен.13	ООО "Высота"	
		Изоляция труб отопления, ливневки, стояков и канализации в чердаке (недостающей)	60500	тек ремонт	дек.13	ООО "ЭлитСтрой"	
		Ремонт крыши над входом в подвал 3-го п.	14100	тек ремонт	июл.13	ООО "Эсвэ Групп"	в работе
Шамшурина	12	НОВОГО ПРОТОКОЛА НЕТ					
Салтыкова-Щедрина	1						
Салтыкова-Щедрина	9	Утепление тамбуров 1, 2, 3, п., замена тамбурных дверей 1, 3 п.	60680,69 (сметы на 78885,36 с 10%)	тек ремонт	сен.13	ООО "Эсвэ Групп"	
Вокзальная маг	4*2	нет					
Салтыкова-Щедрина	11						
Вокзальная маг	4*1						

Урицкого	4	Замена канализации в подвале п. 2, 3					выполнено
Урицкого	34						
Урицкого	12						
Шамшурина	20	Промывка бойлера	33000	тек ремонт			
		Установка дверного блока, утепление суц дв блока в подвале	25300	тек ремонт			
		Замеры сопротивления изоляции	5500	тек ремонт			
		Герметизация вводов	49500	тек ремонт			